



报告编号: R-AJPDJB-2025-015

煤矿在用带式输送机安全 检验报告

受检单位: 神府集华王才伙盘矿业有限公司

设备名称: 煤矿用带式输送机

设备型号: DSJ120/120/2×315

检验类别: 委托检验 (定期检测检验)

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用带式输送机安全检验报告

委托单位	名称	安康宏坤工程建设有限公司神木分公司		
	地址	陕西省榆林市神木县孙家岔镇刘石畔村		
受检单位	名称	神府集华王才伙盘矿业有限公司		
	地址	陕西省榆林市神木市孙家岔镇燕家塔王才伙盘村		
设备名称	煤矿用带式输送机	检验类别	委托检验 (定期检测检验)	
设备型号	DSJ120/120/2×315	出厂日期	2013 年 6 月	
生产厂家	原平市兴胜机械制造有限公司	出厂编号	XS140042	
检验地点	3203 运输顺槽	受检设备状态	运转正常	
检验日期	2025 年 8 月 3 日	下次检验日期	2026 年 8 月 2 日之前 (大修或停运 6 个月以上除外)	
检验人员	苏景 王松柏			
检验项目	1. 防护装置和警示标志 2. 加速度 3. 运行平稳性 4. 输送带运行状态 5. 制动装置和防逆止装置 6. 防撕裂保护装置 7. 沿线紧急停车装置 8. 防跑偏保护装置 9. 防超速保护装置 10. 驱动滚筒防打滑保护装置 11. 堆煤保护装置 12. 烟雾保护装置 13. 温度监测、自动洒水装置 14. 张紧力下降保护装置 15. 噪声 16. 张紧装置 17. 液压元件 18. 清扫器 19. 液力耦合器传动介质			
检验依据	NB/T10753-2021 《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》			
检验结论	依据 NB/T10753-2021 《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》，对该带式输送机进行了安全性能检验，综合判定该带式输送机合格。			
备注	/			

批准:

日期: 2025.8.9

审核:

日期: 2025.8.9

主检:

日期:

2025.8.8

