



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJJSJB-2025-019

# 煤矿用局部通风机 安全检验报告

受检单位: 神木市瓷窑塔矿业有限公司

设备名称: 矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机

设备型号: FBDN<sub>Q</sub>7.5

检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



### 煤矿用局部通风机安全检验报告

设备名称	矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机	设备型号	FBDNo7.5
生产厂家	山西巨龙风机有限公司	检验类别	委托检验
委托单位	神木市瓷窑塔矿业有限公司	委托单位地址	榆林市神木市孙家岔镇张家沟村
受检单位	神木市瓷窑塔矿业有限公司	受检单位地址	榆林市神木市孙家岔镇张家沟村
设备编号	JS01、JS02	出厂编号	JS01:2109117 JS02:2109118
出厂日期	2024年6月	设备状态	运转正常
检验日期	2025年10月22日	下次检验日期	2026年10月21日前 (技术改造除外)
检验地点	4 <sup>2</sup> 煤东胶运大巷	检验人员	苏景 王松柏
检验项目	1. 安全证件审查 2. 外观质量 3. 安全结构及措施 4. 电机绕组冷态绝缘电阻 5. 机械运行试验 6. 通风机叶轮间隙 7. 通风机流量 8. 风机全压 9. 风机全压效率 10. 风机轴功率 11. 振动速度有效值 12. 互相备用及自动切换 13. 噪声		
检验依据	MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》		
检验结论	依据 MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》，对 JS05、JS06 局部通风机进行了安全性能检验，所检项目合格。		
备注	<p>配套电动机型号: YBF3-225M-2      额定功率: 2×45kW</p> <p>额定电压: 660/1140V      额定转速: 2970r/min</p> <p>额定电流: 47.6/27.6A      频率: 50Hz</p> <p>生产厂家: 南京控特电机股份有限公司      出厂日期: 2021.2</p> <p>检验条件: 局扇单级 50Hz 运转, 单工况测试 (供风地点: 4<sup>2</sup>煤南辅运掘进工作面)</p>		



批准: *李路生*  
日期: 2025.10.30

审核: *王松柏*  
日期: 2025.10.29

主检: *苏景*  
日期: 2025.10.29